



Утверждаю  
Глава городского поселения Лотошино  
Моляров В.В.

Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки

Строительство водопровода и станции обезжелезивания в д. Стрешневы Горы Лотошинского муниципального района городского поселения Лотошино Московской области (II этап)

1.Информация по объекту		Значение			
1.1.Адрес объекта	Московская область, Лотошинский муниципальный район, городское поселение Лотошино, д. Стрешневы Горы				
1.2.Вид работ	строительство станции обезжелезивания				
1.3.Дата ввода объекта в эксплуатацию	третий квартал 2017 года				
1.4.Производительность,м3/сут.	7,52				
1.5.Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	203				
1.6 Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел.	2%				
1.7.Ответственный	начальник отдела правовой экспертизы, имущественных и земельных отношений администрации городского поселения Лотошино Веселова Екатерина Александровна				
1.8.Контактный телефон ответственного	8(965)137-33-96, 8 (49628)7-31-73				
1.9.Электронная почта ответственного	<a href="mailto:pravogpl@mail.ru">pravogpl@mail.ru</a>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
1.10.Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:		17 700			
1.10.1.За счет бюджета Московской области, тыс. руб.		15 930			
1.10.2.За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.		1 770			
1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб.		0			
2.Этапы/конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты	Фактическая дата	Статус исполнения
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО	Муниципальная программа городского поселения Лотошино "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий городского поселения Лотошино на 2016-2020 годы", утвержденная постановлением Главы городского поселения Лотошино от 19.08.2015 № 172 (в редакции постановления Главы городского поселения Лотошино от 23.12.2016 № 333)				исполнено
Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД	закупка № 0148300035614000081 от 15.09.2014				исполнено
Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД	муниципальный контракт № 4-ОК от 31.10.2014				исполнено
Экспертиза ПИР/ПСД	экспертное заключение №50-1-1-3-0586-16 от 07.07.2016 экспертное заключение №50-1-6-0857-16 от 15.09.2016				исполнено
Размещение закупки на выполнение СМР	план-график закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации муниципального образования "городское поселение Лотошино" на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 гг., утвержденный постановлением Главы городского поселения Лотошино от 30.12.2016 № 355	20.06.2017			
Заключение контракта на выполнение СМР		01.08.2017			
Ввод объекта в эксплуатацию		до 01.12.2017			